## Informationsvorlage

Vorlage Nr.: IV/019/2024



Federführung: Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung Datum: 23.01.2024 Bearbeiter: AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung	13.02.2024	öffentlich

## Gegenstand der Vorlage Sachstandsbericht zur Baumaßnahme "Umbau eines leerstehenden Verbrauchermarktes zu einem Feuerwehrhaus im Ortsteil Hunteburg, Streithorstweg 2A, 49163 Bohmte

Die Arbeiten zur Umnutzung und den Umbau eines leerstehenden Verbrauchermarktes zu einem Feuerwehrhaus haben im Januar 2023 begonnen. Die Abbruch- und Rückbauarbeiten sind abge-schlossen. Im Februar sind die Rohbauarbeiten durchgeführt und fristgerecht fertiggestellt worden. Die Stahlbau- und Dachdeckerarbeiten sind ebenfalls im September nach leichter Verzögerung ab-geschlossen worden. Das Richtfest fand am 04. Oktober statt. Die Gewerke Elektro, Heizung, Sani-tär, Kunststoff-Fenster u. -Türen, Aluminium- u. Stahltüren, Sektionaltore, Trockenbauarbeiten, Bo-denfliesen (Rüttelboden), Innenputzarbeiten sind ebenfalls fertiggestellt. Sobald es die Witterung zu-lässt beginnen die Fassadenarbeiten (WDVS) und die Arbeiten zu den Außenanlagen.

Bislang wurden folgende Gewerke gem. der gültigen VOB ausgeschrieben und vergeben:

- " Abbruch- u. Rückbauarbeiten
- " Rohbauarbeiten
- " Dachdeckerarbeiten
- " Heizung
- " Sanitär
- " Lüftung
- " Elektro
- " Stahlbauarbeiten
- " Kunststoff-Fenster u. -Türen
- " Aluminium- u. Stahltüren
- " Abgasabsauganlage
- " Sektionaltore
- " Trockenbauarbeiten
- " Fassadenarbeiten (WDVS)
- " Blitzschutzanlage
- " Bodenfliesen (Rüttelboden)
- " Innenputzarbeiten
- " Innentüren
- " Malerarbeiten
- " Innentüren
- " Mobile Trennwand
- " Fliesenarbeiten
- " WC- u. Duschtrennwände

IV/019/2024 Seite 1 von 3

- " Bodenbelagsarbeiten
- " Außenanlagen
- " Estricharbeiten
- " Feuerwehrspinde
- " Teeküche
- " Mobiliar

Das Gewerk "Beschaffung eines Notstromaggregats" ist in Vorbereitung für eine weitere Ausschreibung.

Die Maßnahme liegt aktuell im kalkulierten Baukostenrahmen. Wenn es zu keinen unvorhersehbaren Verzögerungen kommt, ist davon auszugehen, dass die Baumaßnahme im Frühsommer 2024 fertig-gestellt wird.

## **Beschluss:**

## Finanzie rung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen			
	Gesamterträge und/ oder			
	Gesamteinzahlungen (ohne			
	Folgekosten) in Höhe von	€		
	Gesamtaufwendungen und/ oder			
	Gesamtauszahlungen (ohne			
	Folgekosten) in Höhe von	€		
	· ·			
	im Ergebnishaushalt Produkt:			
	Kostenstelle:			
	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung			
	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets			
	Deckung erfolgt durch			
	☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung			
	Jährliche Folgekosten:			
	im Finanzhaushalt Investitionsnummer:			
	in manzhadanak investitionanahmer.			
	Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20 ☐ enthalte	n.		
	□ nicht er	••		
	I HIGHE GI	it iditori		
	☐ Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung			
	☐ Deckung erfolgt durch			
	☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung			
	Deckungstilliter stellert flicht zur Verlugung			
Die	Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:			

IV/019/2024 Seite 2 von 3

durch einen Nachtragshaushalt

Unterschrift	
Anlagen:	

IV/019/2024 Seite 3 von 3