

Federführung: Fachdienst 3 – Soziales Bearbeiter:	Datum: 10.02.2026 AZ:
--	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung	26.02.2026	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Sachstand: Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Hummelhof in Herringhausen

Sachverhalt:

Die Erweiterung des Kindergartens Hummelhof befindet sich weiterhin im vorgesehenen Projekt- und Zeitrahmen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Verwaltungsausschusses wurden die Generalplanerleistungen für die Maßnahme ausgeschrieben und an das Planungsbüro Gerdorn, Westenseite 23, 49152 Bad Essen, vergeben.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Baumaßnahme laufen planmäßig. Die erforderlichen Rodungsarbeiten wurden bereits abgeschlossen, ebenso die Kampfmittelüberprüfung und das Bodengutachten. Darüber hinaus erfolgten die Vermessung und das Aufmaß der vorhandenen Versorgungsleitungen.

Der Bauantrag ist eingereicht, und die notwendigen Abstimmungen mit den zuständigen Fachbehörden sowie den Versorgungsträgern wurden durchgeführt. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um im Frühjahr wie geplant mit dem Bau beginnen zu können.

Alle Gewerke befinden sich derzeit in der Vorbereitung zur Ausschreibung. Alle erforderlichen Details werden fortlaufend in enger Abstimmung zwischen der Kindergartenleitung, der Fachdienstleitung sowie der Leitung des Gebäudemanagements erarbeitet.

Das Gewerk „Hauptbauarbeiten / Rohbau“ befindet sich aktuell im Ausschreibungsverfahren gemäß den Vorgaben der VOB/A.

Die Vergabe des Gewerks ist für die Sitzung des Verwaltungsausschusses im März vorgesehen, sodass der geplante Baubeginn im Frühjahr sichergestellt werden kann.

Die Maßnahme liegt weiterhin im kalkulierten Kostenrahmen. Der aktuelle Bauzeitplan wurde erstellt und abgestimmt. Die aktuellen Kosten der Gewerke entsprechen dem Stand der Projektplanung; Anpassungen erfolgen fortlaufend im Rahmen der Ausschreibungsergebnisse.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Projektvorbereitung größtenteils abgeschlossen ist, die Ausschreibungen planmäßig voranschreiten und die Zusammenarbeit aller Beteiligten sehr gut ist.

Beschluss:

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€
<input type="checkbox"/>	Gesamtaufwendungen und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€

<input type="checkbox"/>	im Ergebnishaushalt	Produkt:
		Kostenstelle:
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
	Jährliche Folgekosten:	

<input type="checkbox"/>	im Finanzhaushalt	Investitionsnummer:
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20		<input type="checkbox"/> enthalten
		<input type="checkbox"/> nicht enthalten
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:	
<input type="checkbox"/>	durch einen Nachtragshaushalt

Unterschrift

Anlagen:
Zeichnung