

Informationsvorlage



Vorlage Nr.: IV/125/2026

Federführung: Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung Bearbeiter:	Datum: 12.05.2026 AZ:
--	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	
Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen	02.06.2026	öffentlich
Ausschuss für Soziales und Kinderbetreuung	11.06.2026	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Erweiterung Kindergarten Hummelhof, Sachstandsbericht

Der aktuelle Sachstand zur geplanten Erweiterung des Kindergartens Hummelhof sieht aktuell wie folgt aus:

Der Bauantrag ist eingereicht worden und befindet sich im Genehmigungsprozess. Gegenwärtig erfolgt die Prüfung der Statik und es besteht die Hoffnung, dass nach Abschluss der Prüfung die Genehmigung in der 23. Kalenderwoche erteilt wird.

Die ersten Auftragsvergaben konnten bereits vorgenommen werden und weitere Gewerke befinden sich in der Ausschreibung. Voraussichtlich Ende August sollten alle Hauptgewerke ausgeschrieben und die Aufträge hierzu vergeben sein.

Der Start der Baumaßnahme kann inklusive Baustelleneinrichtung ca. 3 – 4 Wochen nach Erteilung der Baugenehmigung erfolgen, da der bereits beauftragte Bauunternehmer diese Vorlaufzeit benötigt, um mit den Arbeiten beginnen zu können. Insofern wird derzeit eine Aufnahme der Arbeiten in der 26. Kalenderwoche angestrebt, vorausgesetzt die Baugenehmigung liegt rechtzeitig vor.

Sofern die Arbeiten dann gut verlaufen wird vom Planungsbüro zum jetzigen Zeitpunkt ein Einzugstermin im Frühjahr 2027 als realistisch angesehen.

Beschluss:

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Keine finanziellen Auswirkungen

<input type="checkbox"/>	Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€
<input type="checkbox"/>	Gesamtaufwendungen und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€

<input type="checkbox"/>	im Ergebnishaushalt	Produkt: Kostenstelle:
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Jährliche Folgekosten:		

<input type="checkbox"/>	im Finanzhaushalt	Investitionsnummer:
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20		<input type="checkbox"/> enthalten <input type="checkbox"/> nicht enthalten
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

Die <u>Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln</u> muss erfolgen:	
<input type="checkbox"/>	durch einen Nachtragshaushalt

Unterschrift

Anlagen: